



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 00	Nº TGOV 00	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura de Dom Feliciano	APELIDO EMPREENDIMENTO Ponte sobre Arroio do Sutil	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE DO TIGRE
-------------------	---------------	---	---	-------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.814,43	% Período:	100,00%											
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	12.814,43	% Período:	100,00%											
2.	ADMINISTRAÇÃO	177.092,10	% Período:	13,03%	13,03%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%				
2.1.	CANTEIRO DE OBRA	177.092,10	% Período:	13,03%	13,03%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%	12,32%				
3.	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES + BLOCO)	333.253,99	% Período:	42,46%	32,89%	24,65%									
3.1.	ESTACAS + CHUMBADORES NA ROCHA	168.929,11	% Período:	83,75%	16,25%										
3.2.	BLOCOS M1, M4, P2 E P3	164.324,88	% Período:		50,00%	50,00%									
4.	MESOESTRUTURA	203.145,93	% Período:			28,84%	71,16%								
4.1.	CORTINA M1 - M4	117.162,00	% Período:			50,00%	50,00%								
4.2.	PILAREPAREDE P2 - P3	85.983,93	% Período:				100,00%								
5.	SUPRAESTRUTURA	444.286,03	% Período:					34,09%	42,86%	13,68%	9,36%				
5.1.	VIGAS/LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E	274.035,48	% Período:					55,28%	44,72%						
5.2.	PRÉ LAJES	67.863,28	% Período:						100,00%						
5.3.	CAPA DA LAJE + GUARDA RODAS	53.443,20	% Período:							100,00%					
5.4.	TRANSVERSINAS	7.357,18	% Período:							100,00%					
5.5.	GUARDA - CORPO	41.586,89	% Período:								100,00%				
6.	SERVIÇOS FINAIS	41.101,86	% Período:									100,00%			
6.1.	ACABAMENTOS	41.101,86	% Período:									100,00%			
Total: R\$ 1.211.694,34			%:	14,64%	10,95%	13,42%	13,73%	14,30%	17,52%	6,82%	8,63%				
Período:	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	177.369,98		132.680,44	162.568,05	166.389,54	173.298,81	212.249,17	82.624,99	104.513,36					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	177.369,98		132.680,44	162.568,05	166.389,54	173.298,81	212.249,17	82.624,99	104.513,36					
Acumulado:	%:			14,64%	25,59%	39,00%	52,74%	67,04%	84,56%	91,37%	100,00%				
	Repassa:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	177.369,98		310.050,42	472.618,47	639.008,01	812.306,82	1.024.555,99	1.107.180,98	1.211.694,34					
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	177.369,98		310.050,42	472.618,47	639.008,01	812.306,82	1.024.555,99	1.107.180,98	1.211.694,34					
Administração Local:				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Dom Feliciano -RS

Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Ademar Beiersdorf Oliveira

CREA/CAU: CREA/RS 212.886

ART/RRT: 14463181