



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	Prefeitura de Dom Feliciano RS	Ponte sobre Arroio Forqueta - Perímetro Urbano	PONTE DO FORQUETA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.945,43	% Período:	100,00%											
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	16.945,43	% Período:	100,00%											
2.	ADMINISTRAÇÃO	131.612,56	% Período:	17,39%	17,39%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%						
2.1.	CANTEIRO DE OBRA	131.612,56	% Período:	17,39%	17,39%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%						
3.	INFRAESTRUTURA E MESOESTRUTUR	344.001,98	% Período:	7,08%	92,92%										
3.1.	BLOCOS E CORTINA M1 e M2	344.001,98	% Período:	7,08%	92,92%										
4.	SUPRAESTRUTURA	297.157,13	% Período:			15,39%	40,35%	16,49%	27,77%						
4.1.	VIGAS/LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS E	168.894,92	% Período:				70,98%	29,02%							
4.2.	PRÉ LAJES	45.733,19	% Período:			100,00%									
4.3.	CAPA DA LAJE + GUARDA RODAS	39.981,93	% Período:						100,00%						
4.4.	TRANSVERSINAS	6.559,09	% Período:						100,00%						
4.5.	GUARDA - CORPO	35.988,00	% Período:						100,00%						
5.	SERVIÇOS FINAIS	13.239,15	% Período:						100,00%						
5.1.	ACABAMENTOS	13.239,15	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 802.956,25			%:	7,99%	42,66%	8,37%	17,60%	8,78%	14,60%						
Período:	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			64.180,32	342.539,17	67.193,39	141.348,74	70.466,58	117.228,05						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			64.180,32	342.539,17	67.193,39	141.348,74	70.466,58	117.228,05						
Acumulado:	%:			7,99%	50,65%	59,02%	76,62%	85,40%	100,00%						
	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			64.180,32	406.719,49	473.912,88	615.261,62	685.728,20	802.956,25						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			64.180,32	406.719,49	473.912,88	615.261,62	685.728,20	802.956,25						
Administração Local:				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Dom Feliciano -RS

Local

sexta-feira, 12 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Ademar Beiersdorf Oliveira

CREA/CAU: CREA/RS 212.886

ART/RRT: 14463181